

Vivarium srl – Società di progetto
Via Panoramica Ardizio 122 – Pesaro
Arch. Gabriele Filippini
0721391930

<u>SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO</u>	(Spazio funzionario)	Marche da Bello ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO Area 3 - Servizio 3.6 RISCHIO SISMICO Ufficio Sismico e Sicurezza Costruzioni Viale Gramsci, 4 <u>61121 PESARO</u>
-------------------------------------	----------------------	---

AI COMUNE di
FOSSOMBRONE

CERTIFICATO DI COLLAUDO

D.P.R. 06/06/2001 n. 380
(già Legge 05/11/1971 n. 1086, art. 7 e Legge 02/02/1974 n. 64)
D.M. 14/01/2008
LL.RR.03/11/84 n.33 e 27/03/1987 n.18

DENUNCIA N. 1296/09 COD. NI EIML EM NM DEL 26/06/2009

• **OGGETTO:** Lavori di REALIZZAZIONE PISCINA AD USO ATTIVITA' AGRITURISTICA, MODIFICHE ALL'ACCESSORIO, RISTRUTTURAZIONE DEPOSITO INTERRATO, REALIZZAZIONE SALA SEMINTERRATA

Sito in LOC. PEGLIO (VIA DELLE ZOLFATARE) nel Comune di FOSSOMBRONE

DATI GENERALI:

COMMITTENTE: LANDINI GIACOMO
PROGETTISTA GENERALE: ING MASSIMO BRUCIATI MIETTI
PROGETTISTA STRUTTURALE: ING MASSIMO BRUCIATI MIETTI
DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI: ING MASSIMO BRUCIATI MIETTI residente in Via Meucci N. 10 - FOSSOMBRONE
IMPRESA: CMC SRL - FOSSOMBRONE
SORTEGGIO : Esito NON SORTEGGIATO

RELAZIONE A STRUTTURE ULTIME del 14/10/2012

Il sottoscritto Arch. Gabriele Filippini appositamente incaricato dal Committente, come risulta dalla denuncia N. 1296/09 COD. NI EIML EM NM DEL 26/06/2009, ha provveduto in data 26/11/2012 ad effettuare la visita e le operazioni di collaudo alle strutture del fabbricato sopra indicato, alla presenza del Direttore dei Lavori.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di:

Piscina interrata di dimensione massia 12,00 x 16,00 ml, profondità max 1,40 ml, la cui platea poggia su pali (ciascun palo ha diametro 60 cm).

Le pareti perimetrali sono state realizzate in c.a.

Realizzazione sala seminterrata, di forma rettangolare, le cui fondamenta continue poggiano su palificata diam 60 cm, realizzata con pareti in muratura armata.

Le dimensioni sono: 8,50 x 10,60 x h int.3,50 ml (h esterna 3,95 ml)

Sul solaio di copertura è stato realizzato impianto fotovoltaico (con strutture in appoggio su solaio piano).

Ristrutturazione deposito interrato, già presente, di cui sono state conservate solo le fondamenta e sono invece stati realizzati tutti i setti murari con pareti in poroton e solaio piano (in latero cemento, sp. 20+4).

Modifiche all'accessorio, con l'installazione di cordolo perimetrale in acciaio formato da travi HEA 140 e HEA 240 e sovrastante copertura in legno; a lato è presente porzione realizzata in muratura portante e, dall'altro lato tettoia in legno (travi 26x26 cm) poggiante su colonne in c.a. e acciaio (dimensioni max tettoia: 8,15 x 3,60 ml).

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- a) Calcestruzzo: RCK 25 (PER PALI) E RCK 30 (PER PARETI PISCINA)
- b) ACCIAIO PER PARETI PISCINA/ PALIFICATA
- c) BLOCCHI POROTON
- d) Travi HEA 140 E HEA 240
- e) Travi in legno 26x26 cm

PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI

Date le dimensioni e l'utilizzo delle tettoie ci si esime di prove di carico; il DL ha prodotto i certificati di qualità dei materiali utilizzati, conformi alle normative e ai calcoli.

Su richiesta del sottoscritto il DL ha fornito accettazione del materiale utilizzato, per acciaio e cls, che sia al presente documento.

Il progetto ricade sotto precedente normativa, essendo stato protocollato in data 26/06/2009, per cui non sono obbligatorie prove di carico su pali.

VISITA DI COLLAUDO: VERIFICHE ED ACCERTAMENTI (fare relazione dettagliata)

La visita di collaudo è avvenuta il giorno 26/11/2012, il sottoscritto vi ha provveduto personalmente esaminando la costruzione nelle parti visibili. I risultati sono positivi.

L'esecuzione dei lavori è corretta e non si notano vizi, né cedimenti, né segni di scadimento

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 33/84 il sottoscritto attesta che le opere sono state realizzate in conformità sia al progetto presentato al Comune di FOSSOMBRONE (PU) con **TITOLO UNICO 127/08 FO., PERMESSO DI COSTRUIRE 2010/09 del 10/02/2010** e al progetto depositato presso codesto Servizio al N. 1296/09 COD. **NI EIML EM NM**

Attesta altresì la rispondenza delle opere eseguite alle norme di cui alla Legge n°64/74.

CONCLUSIONI

- Certifica che le opere eseguite sono collaudabili, come in effetti con il presente atto collauda ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 05/11/1971 n.1086 e L.R.33/84 ai fini dell'agibilità e della utilizzazione dell'edificio

Il sottoscritto collaudatore dichiara infine sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal 2° comma del suddetto articolo, essendo iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Pesaro da oltre dieci anni, e non essendo intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

IL COLLAUDATORE
(Arch. Gabriele Filippini)

